

Техническое задание
На изготовление, доставку и сборку мобильного офиса из МПК (МПИ)
г. Алматы.

№	Наименование работ	Характеристика	Кол-во, объем
1	Изготовить Доставить Собрать МПИ из 4х стен и потолка	Стена №1 – 2700 мм*2500 мм, верх - с остеклением, низ- глухой, сендвичпанель. Окно – 2200мм*1100 мм. Цвет МПИ – белый.	Одна единица (конструкции)
2		Стена №2- 2700 мм*2500 мм, верх - с остеклением, низ- глухой, сендвичпанель. Окно – 2200мм*1100 мм. Цвет МПИ – белый.	
3		Стена №3 – 2700 мм*2500 мм, верх - с остеклением, низ- глухой, сендвичпанель. Окно – 2200мм*1100 мм. Цвет МПИ – белый.	
4		Стена №4 – 2700 мм*2500 мм, верх - с остеклением, низ- глухой, сендвичпанель. Окно – 1300 мм*1100 мм. Дверь – 2,05 м*0,75 м, правое открывание с замком Кале. Цвет МПИ – белый	
5		Потолок – перекрытие. 2700 мм *2700 мм Плоское с усилением от прогиба, сендвичпанель Фанера толщина 22мм	
6		Предусмотреть в смете расходный и крепежный материал, детали усиления конструкции	

Дополнительные требования:

- Материал поставщика работ и услуг, предусмотреть доставку Товара
- Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНИП, ПТЭ, ПТБ и другим нормативным документам и требованиям РК
- **При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех-задании**
- Предусмотреть расходные материалы
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям охраны труда, ПТЭ, ПТБ, ПУЭ и пожарной безопасности.

Менеджер по наземному обслуживанию в г. Алматы

Абдрахманов. Б